



Wärmespeicher-Steuerung

Technische Checkliste vor Ort

- vorhandene WSA mit eigenem Zähler und Schaltuhr
- keine Zentral- oder Teilspeicher
- Durchgangsprüfung ED-Leitung zur Heizung
- Vorhandensein und Durchgangsprüfung
 - Außentemperaturfühler
 - Fußbodensensor
 - Temperaturfühler Standspeicher
- Internetanschluss mit frei konfigurierbarem Router und min. 2 freien Steckplätzen (tekmar-Gateway und Energiemanager)
Information: PowerLine möglich, u. U. Unterbrechungen
- Aufnahme Anzahl Heizkreise (Fußbodenheizung) für Laderegler
- Prüfung durchgeschleifte Steuerleitungsklemme im Zählerschrank in der Unterverteilung
- vorhandene Schaltuhr auf TRE/SU Feld



Platzbedarf in Unterverteilung

tekmar Steuerung + Gateway 6 TE

Optional (bei Fußbodenheizung)
tekmar Raumladeregler je 4 Heizkreise 3 TE

Optional (bei Variante mit Energiemanagement)
EM + Netzteil + Vorsicherung 10 TE
Schneider Modbus/AC-Sensor 5 TE

Sie haben noch Fragen? Für weitere Informationen sind wir gern für Sie da.

 **Kostenfreie Servicenummer 0800 1009411**

 **marktpartner.enviam.de**